



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 94/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 5^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30^η Απριλίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. 3659/26-04-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

| | ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ | | ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ. |
|----|---|----|--------------------------------------|
| 1 | ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) | 1 | ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) |
| 2 | ΒΟΣΚΟΥ -ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ | 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ) |
| 3 | ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 3 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 4 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) | 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ) |
| 5 | ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΣΙΤΑΓΡΩΝ) |
| 6 | ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 6 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ) |
| 7 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 7 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ) |
| 8 | ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | |
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) | | |
| 10 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) | | |
| 11 | ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) | | ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. |
| 12 | ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | 1 | ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ) |
| 13 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ) |
| 14 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ) | 3 | ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ) |
| 15 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 4 | ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) |
| 16 | ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ) |
| 17 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 6 | ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ) |
| 18 | ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ) | 7 | ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ) |
| | | 8 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ) |
| | | 9 | ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ) |
| | ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. | 10 | ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ) |
| 1 | ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 11 | ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ) |
| 2 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | |
| 3 | ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ | | |
| 4 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | |
| 5 | ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ | | |
| 6 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | | |
| 7 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | | |
| 8 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | |
| 9 | ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | |

Αριθμός Απόφασης : 94/2018

**ΘΕΜΑ : «Χορήγηση της 6^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου
«Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Προσοτσάνης»**

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Δεληγιαννίδου Δέσποινας η οποία αναφέρει τα εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προσοτσάνη, 05/04/ 2018

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
FAX: 2522350191
Πληροφορίες: Δ. Δεληγιαννίδου
Τηλέφωνο: 2522350111

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», συμβατικής δαπάνης 4.777.832,27 € άνευ Φ.Π.Α., αναδόχου Κ/Ε ΕΤΕΔ Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Το Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
4. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων», καθώς και τις λοιπές, κατά καιρούς, εγκύκλιες διατάξεις.
5. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
6. Το από 11/11/2013 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 4.777.832,27 € άνευ Φ.Π.Α.
7. Την υπ' αριθμ. 115/2015 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 30-06-2016 μετά της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.
8. Την υπ' αριθμ. 182/2016 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 30-06-2017 μετά της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.
9. Την με αρ. πρωτ. 12915/01-11-2016 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία έλαβε χώρα η 4^η τροποποίηση της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

με κωδικό MIS 340050 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Το έργο του θέματος είναι το 1^ο υποέργο της εν λόγω Πράξης.

10. Την με αρ. πρωτ. 14106/22-11-2016 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με κωδικό MIS 5002036 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Το έργο του θέματος είναι το 1^ο υποέργο της εν λόγω Πράξης.
11. Την υπ' αριθμ. 111/2017 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 30-11-2017 μετά της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.
12. Με την υπ' αριθμ. 169/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Προσοτσάνης εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 19-04-2018 μετά της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.
13. Την υπ' αριθμ. 288/2017 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 06-08-2018 μετά της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.
14. Την από 28-02-2018 (αρ. πρωτ. 2016/28-02-2018 Δήμου Προσοτσάνης) αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά ογδόντα έξι (86) ημέρες.
15. Την από 09-03-2018 25η έκθεση αξιολόγησης του Τ.Σ. του έργου, με την οποία πρότεινε τη συνέχιση της διαδικασίας έγκρισης του εν λόγω αιτήματος παράτασης του έργου από την Προϊσταμένη Αρχή, με παράλληλη διεκπεραίωση της ενημέρωσης της Διαχειριστικής Αρχής και της εξασφάλισης προέγκρισης από αυτή.
16. Το υπ' αρ. πρωτ. 2447/12-03-2018 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Προσοτσάνης προς την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με το οποίο ζητείται η σύμφωνη γνώμη για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά ογδόντα έξι (86) ημέρες.
17. Την υπ' αρ. πρωτ. 2782/03-04-2018 διατύπωση σύμφωνης γνώμης, για την παράταση του έργου κατά ογδόντα έξι (86) ημέρες, από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Και επειδή:

1. Το αίτημα του αναδόχου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου συνοδεύεται από επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα με βάση τα μέχρι τότε δεδομένα εξέλιξης του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 46, παρ. 3 του Ν. 3669/2008.
2. Το γεγονός ότι οι άσχημες καιρικές συνθήκες κατά το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 2017 – Φεβρουάριος 2018 και ειδικά οι ημέρες με βροχοπτώσεις, έντονες βροχοπτώσεις και παγωνιές δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (86 ημέρες).
3. Το γεγονός ότι η μέχρι σήμερα μη ηλεκτροδότηση και μη υδροδότηση της εγκατάστασης δεν επηρεάζει την περαίωση των εργασιών κατασκευής της ΕΕΛ, ήτοι έως τις 30-04-2018. Τυχόν

καθυστερήσεις, εξ αυτού του γεγονότος, θα δημιουργηθούν στη δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ.


4. Η ανάδοχος Κ/Ξ με την από 28-02-2018 αίτησή της ζήτησε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ογδόντα έξι (86) ημέρες, ήτοι μέχρι την 30-10-2018, για όλους τους προαναφερόμενους λόγους.
5. Η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρω λόγους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με ανασθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν.3669/08.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης, με ανασθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», αναδόχου κοινοπραξίας ΕΤΕΔ Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., κατά ογδόντα έξι (86) ημέρες, ήτοι μέχρι 31-10-2018, σύμφωνα με την παράγραφο 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

Συνημμένα

1. Η από 28-02-2018 αίτηση παράτασης του αναδόχου
2. Το 10^ο ανασθεωρημένο χρονοδιάγραμμα του έργου
3. Η από 09-03-2018 25^η έκθεση αξιολόγησης του Τ.Σ. του έργου
4. Η υπ' αρ. πρωτ. 2782/ 03-04-2018 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ



Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, είδε τις ισχύουσες διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, καθώς επίσης και τα παρακάτω :

- ο των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010
- ο του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3

- ο Την υπ' αριθμ.25^η Έκθεση αξιολόγησης και ελέγχου.
- ο Την από 28-02-2018 αίτηση παράτασης του αναδόχου
- ο Την υπ' αριθμ. 2782/03-04-2018 Σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» για τροποποίηση της Σύμβασης του υποέργου(1) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» της πράξης 5002036 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και έπειτα από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Την χορήγηση στην ανάδοχο κοινοπραξία «ΕΤΕΔ Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» της 6^{ης} Παράτασης επί της Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του ανωτέρω έργου.

Η παράταση έχει συνολική διάρκεια 86 ημερών δηλαδή ως την 31-10-2018 (μετά της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ).

Η έγκριση της αναφερόμενη παράτασης γίνεται για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στην 25^η Έκθεση αξιολόγησης και ελέγχου του έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 94/2018

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου | Ο Ειδικός γραμματέας | Τα Μέλη : |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Άγγελος Λύσσελης