



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 30/2019

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 3<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27<sup>η</sup> Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. 1884/22-02-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α'87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.
1	ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
2	ΒΟΣΚΟΥ -ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ	2	ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
3	ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	3	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
4	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	4	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
5	ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	5	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
6	ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	6	ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
7	ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	7	ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
8	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ		
9	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
10	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αποχώρησε στο 4 <sup>ο</sup> θέμα)		
11	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)		ΑΠΟΝΤΕΣ
12	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΝΝΗΣ	1	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
13	ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ	2	ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
14	ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ	3	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
15	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	4	ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
16	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	5	ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
17	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	6	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ )
18	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)	7	ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
19	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ	8	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
20	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ	9	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ	10	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
1	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	11	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
2	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
3	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
4	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ		
5	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
6	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ		
7	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ)		

**Αριθμός Απόφασης: 30/2019**

**ΘΕΜΑ : «Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ**

**ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», συμβατικής δαπάνης**

**922.692,23 € (με 24% Φ.Π.Α.), αναδόχου Δ.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε.»**

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 12<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κ. Δελγιαννίδου Δέσποινας η οποία αναφέρει τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.4412/2016, αρ. 147 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
4. Την υπ' αρ. 233/2017 (ΑΔΑ: ΩΨ8ΧΩΞΖ-ΜΛΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Προσοτσάνης με την οποία εγκρίθηκε η υποκατάσταση αναδόχου του συνόλου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» της αναδόχου εταιρείας «ΘΕΜΕΘΛΟΝ Α.Τ.Ε.Ε.» από την εταιρεία «Δ.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε.»
5. Την υπ' αρ. 2446/12-03-2018 σύμβαση υποκατάστασης αναδόχου κατασκευής έργου συμβατικού ποσού 922.692,23 € (με 24% Φ.Π.Α.) (ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜΝ002811227 2018-03-16).
6. Την υπ' αρ. 126/2018 (ΑΔΑ: 6ΥΥΠΩΞΖ-19Φ) Απόφαση Δ.Σ. Προσοτσάνης σχετικά με την χορήγηση παράτασης επί της αρχικής συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης».
7. Την με αρ. πρωτ. 6490/30-07-2018 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου λόγω μη πληρωμής του 5<sup>ου</sup> και 6<sup>ου</sup> λογαριασμού με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου, που διήρκεσε εκατόν είκοσι οκτώ (128) ημέρες
8. Την υπ' αρ.1013/01-02-2019 Δήμου Προσοτσάνης αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά εκατόν σαράντα επτά (147) ημέρες.

Και επειδή:

1. Το αίτημα του αναδόχου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου συνοδεύεται από επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα με βάση τα μέχρι τότε δεδομένα εξέλιξης του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/2016.
2. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών με αρ. πρωτ. 6490/30-07-2018 λόγω μη πληρωμής του 5<sup>ου</sup> και 6<sup>ου</sup> λογαριασμού με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου, που διήρκεσε εκατόν είκοσι οκτώ (128) ημέρες.
3. Το γεγονός ότι οι άσχημες καιρικές συνθήκες με έντονες βροχοπτώσεις δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών για πέντε (5) ημέρες.
4. Το γεγονός ότι υπήρξε καθυστέρηση της απάντησης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού δέκα τεσσάρων (14) ημερών σε πρόβλημα σχεδίων.
5. Ο ανάδοχος με την αρ. πρωτ. 1013/01-02-2019 αίτησή του ζήτησε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν σαράντα επτά (147) ημέρες, ήτοι μέχρι την 06-08-2019, για όλους τους προαναφερόμενους λόγους.

6. Η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρω λόγους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα την παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση της παράτασης, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», της αναδόχου εταιρείας Δ.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε., κατά εκατόν σαράντα επτά (147) ημέρες, ήτοι μέχρι 06-08-2019, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.»

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, είδε τις ισχύουσες διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, καθώς επίσης και τα παρακάτω :

- ο των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010
  - ο του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
- και ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την Παράταση, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία Δ.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε., κατά 147 ημέρες δηλαδή έως την 06-08-2019.

Η έγκριση της αναφερόμενης παράτασης γίνεται για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στο σκεπτικό της παρούσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2019

*Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :*

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Άγγελος Λύσσελης**