



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 263/2018

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 19<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27<sup>η</sup> Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. 12231/21-12-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α'87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.
1	ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
2	ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	2	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
3	ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	3	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙ)
4	ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	4	ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
5	ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	5	ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑ)
6	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		
7	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)		ΑΠΟΝΤΕΣ
8	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
9	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	2	ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
10	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	3	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
11	ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ	4	ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ)
12	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	5	ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
13	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Αρχηγός μείζονος αντιπολίτευσης)	6	ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
14	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	7	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
15	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)	8	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
16	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ	9	ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
17	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ	10	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
18	ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Αρχηγός ελάσσονος μειοψηφίας)	11	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
19	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	12	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΓΥΡΓΩΝ)
		13	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ		
1	ΒΟΣΚΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ		
2	ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ		
3	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)		
4	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
5	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ		
6	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
7	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ		
8	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ)		

Αριθμός Απόφασης: 263/2018

ΘΕΜΑ : «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή περίφραξης

Δημοτικού Σχολείου Φωτολίβους και εργασίες συντήρησης Δημοτικού Σχολείου Πετρούσας, Δήμου

Προσοτσάνης».

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κ. Δεληγιαννίδου Δέσποινας η οποία αναφέρει τα εξής:

««Χορήγηση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή περίφραξης Δημοτικού Σχολείου Φωτολίβους και εργασίες συντήρησης Δημοτικού Σχολείου Πετρούσας, Δήμου Προσοτσάνης»»

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 11960/14-12-2018 αίτηση της αναδόχου εταιρίας του έργου που αναφέρεται στο θέμα, για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16.

**Η προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει στις 04-02-2019.**

Το έργο «Ανακατασκευή περίφραξης Δημοτικού Σχολείου Φωτολίβους και εργασίες συντήρησης Δημοτικού Σχολείου Πετρούσας, Δήμου Προσοτσάνης» εκτελείται, βάσει της 138/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης, σύμφωνα με την 10254/07-11-2018 σύμβαση ποσού 14.991,70 € (χωρίς το Φ.Π.Α.), από την ανάδοχο εταιρία, Κυριακίδης Φ. και Σία Ε.Ε.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 23/2018 μελέτη το κύριο αντικείμενο του έργου είναι η ανακατασκευή της περίφραξης του Δημοτικού Σχολείου Φωτολίβους και κάποιες εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Σχολείο της Πετρούσας.

Στην αίτηση της αναδόχου αναφέρεται ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στον τόπο του έργου(χαμηλές θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις) και της φύσης των υπολειπόμενων εργασιών(χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών και επιχρίσματα), η εκτέλεσή τους είναι αδύνατη,

για το λόγο αυτό ζητείται η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου για διάστημα τριών(3) μηνών.

**Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας τριών(3) μηνών, με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι την 04-05-2019, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. Παρακαλούμε για την έγκριση της ανωτέρω χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή περίφραξης Δημοτικού Σχολείου Φωτολίβους και εργασίες συντήρησης Δημοτικού Σχολείου Πετρούσας, Δήμου Προσοτσάνης» από το Δημοτικό Συμβούλιο. »**

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, είδε τις ισχύουσες διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, καθώς επίσης και τα παρακάτω :

- ο των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010
  - ο του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
- και ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> Παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας Περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή περίφραξης Δημοτικού Σχολείου Φωτολίβους και εργασίες συντήρησης Δημοτικού Σχολείου Πετρούσας, Δήμου Προσοτσάνης», του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία «Κυριακίδης Φ & ΣΙΑ ΕΕ», κατά 3 μήνες δηλαδή έως την 04-05-2019.

Η έγκριση της αναφερόμενης παράτασης γίνεται για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στο σκεπτικό της παρούσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 263/2018

*Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :*

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Άγγελος Λύσσελης**