



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 23/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 1^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **29 Ιανουαρίου** του έτους **2018** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:00** έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. **856/25-01-2018** πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α'87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.	
1	ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
2	ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	2	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
3	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	3	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
4	ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	4	ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
5	ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	5	ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
6	ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	6	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
7	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ	7	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
8	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	8	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
9	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	9	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
10	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(αποχώρησε πριν τη συζήτηση 5 ^{ου} θέματος)	10	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
11	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	11	ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
12	ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ		
13	ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ		
14	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
15	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ		
16	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ		
17	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ		
18	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)		
19	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ		
20	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ		
21	ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αποχώρησε πριν τη συζήτηση 5 ^{ου} θέματος)		
ΑΠΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	ΒΟΣΚΟΥ -ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ	1	ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
2	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΝΝΗΣ	2	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
3	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	3	ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
4	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ	4	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
5	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	5	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
6	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ)	6	ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
		7	ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)

Αριθμός Απόφασης : 23/2018

ΘΕΜΑ : «Έγκριση 1^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου « Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης Σάτα προηγούμενων Ετών »

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου της κ. Δεληγιαννίδου Δέσποινας η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ : Χορήγηση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου " ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ "

Σχετ: Η υπ. αριθμ. 17793/22-12-2017 αίτηση αναδόχου

κ. Πρόεδρε

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου το παρακάτω θέμα :

Χορήγηση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου " ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ "

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. **17793/22-12-2017** αίτηση του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16. **Η προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει στις 9-01-2018.**

Το έργο : «**ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ**», προϋπολογισμού 47.200€ εκτελείται, βάσει της **119/2017** απόφασης οικονομικής επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης, σύμφωνα με την **13630/12-10-2017** σύμβαση ποσού 26.904,02 € (με το Φ.Π.Α.) από τον ανάδοχο Κυριακίδης Φ & ΣΙΑ ΕΕ

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 9/2017 μελέτη το κύριο αντικείμενο του έργου είναι εργασίες οδοποιίας στις Τοπικές Κοινότητες Κοκκινογείων, Φωτολίβους, Καλλιθέας, Χαριτωμένης και στη Δημοτική Κοινότητα Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης.

Στην αίτηση του αναδόχου αναφέρεται ότι λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση ασφαλτοστρώσεων και σκυροδετήσεων και κατά την διάρκεια της περιόδου κατασκευής του έργου μέχρι τις 22-12-2017 διαπιστώθηκαν τα εξής προβλήματα:

τον μήνα Οκτωμβριο : 4 ημερες με βροχη όπως φαινεται στα συνημενα δελτια του

www.meteo.gr

1 ημερα με θερμοκρασια χαμηλοτερη του 1°C

τον μήνα Νοεμβριο : 9 ημερες με βροχη όπως φαινεται στα συνημενα δελτια του

www.meteo.gr

3 ημερες με θερμοκρασια χαμηλοτερη του 1°C

τον μήνα Δεκεμβριο : 7 ημερες με βροχη όπως φαινεται στα συνημενα δελτια του

www.meteo.gr

10 ημερες με θερμοκρασια χαμηλοτερη του 1°C

3 ημερες αργιες λογω εορτων Χριστουγεννων και Πρωτοχρονιας

για το λογο αυτο ζηται τη χορηγηση παρατασης της συνολικης προθεσμιας εκτελεσης του έργου 37 ημερών .

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας 37 ημερών **με αναθεώρηση**, δηλαδή μέχρι την **15.-2-2018 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.**

Παρακαλούμε για την έγκριση της ανωτέρω χορήγησης παράτασης από το Δημοτικό Συμβούλιο».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, είδε τις ισχύουσες διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, καθώς επίσης και τα παρακάτω :

- ο των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010
 - ο του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
- και ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την 1^η Παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας Περαίωσης του έργου, «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ », του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία «Κυριακίδης Φ & ΣΙΑ ΕΕ », κατά 37 ημέρες δηλαδή έως την **15-02-2018.**

Η έγκριση της αναφερόμενη παράτασης γίνεται για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στο σκεπτικό της παρούσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 23/2018

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Άγγελος Λύσσελης